

「本山寺山森林づくりの会」活動報告

秦 康夫

2016年8月21日（日）9:30～17:30

作業項目：1）第二物置組立設置

2）除伐

前回、設置予定場所の四隅に升口を作ったので、物置設置の基礎工事は既に済んでおり、今日はいよいよ物置の組み立てである。

2名がホームセンターより資材運搬中で、資材一式の到着まで若干時間があるので、2班に分かれ、1班は45林班「に」地区、物置南斜面の枯損木・常緑樹の除伐、他の1班は、基礎をチェックして升口間の距離調整、水平度のチェック及び調整を行った。

資材到着後はほとんど全員が参加して組立作業を開始した。まず四辺に土台を作って4隅に支柱を立て、左右の側面及び背面の壁を取り付ける。前面の扉部分を嵌め込み、床板を敷く。最後に屋根をセットして一応完成した。第一物置設置の際は、最後に扉がずれてうまく嵌らず、やり直しで苦勞したが、今回は基礎工事をきちんとしたのと、組み立て作業も、指揮官を一人定めて指示通り、また取説の順序通り忠実に作業を進めたので、途中大きな失敗もなく順調に仕上がった。時間が大分遅くなったが、最後の仕上げに内部の棚も全部取り付けて、四隅の升口に碎石とセメントと水を流し込み、これで第一物置と向かい合わせの形で、第二物置は完全に完成した。指揮官始め皆さん、大変ご苦勞様でした。

なお、帰り際に気が付いたのだが、南方面の樹間から梅田の高層ビル群がはっきり遠望できるようになっていた。南斜面の除伐を進めたお陰だが、あと少し、適度の

除伐をすれば、あべのハルカスも見えるようになるかも知れない。

【作業参加者】

斧田一陽 猪川誠 小櫃徹夫 黒山泰弘 薦田佳一
阪下幸一 武田壽夫 秦康夫 丸山喜代司 宮本廣

計 10 名



集合写真



① 四隅に升口は設置済



② 土台部分完了



③ 柱を組み立てる



④ 骨格部分完成



⑤ 三方に壁をはめ込む



⑥ 床をはめる
寝心地はよさそう



⑦ 後は天井部分



⑧ 天井部分と表扉を
取り付ける



⑨ 扉を取り付ける



⑩ 扉はピッタリ閉まった



⑪ 升口に砕石・セメント・水を流し込む



⑫ 棚の取り付け



⑬ 棚の取り付け終了




⑭ 物置組み立て完了



⑮ 右・第一物置
左・第二物置



⑯ 除伐作業中



南斜面の除伐を進めたお陰で、梅田高層ビル方面の展望が開けた