

## 「本山寺山森林づくりの会」作業報告

秦 康夫

2014年8月7日(木) 9:30~17:40

作業項目：1) 作業用具収納庫(物置)の組み立て作業

2) 物置周辺の林床整備

先日有志数名で材料を持ち込み、今日はいよいよ作業用具収納のための物置の組み立て作業に入った。物置の大きさは、高さ(H)211.11cm、間口(W)220cm、奥行き(D)159cm。12ヶのブロックの上に土台を固定し、四隅に設定した升口をセメントで固めてから柱を立てて壁、屋根を取り付け、4、5人がかりで6時間位かかって一応完成した。ところが最後にはめ込んだ開閉部の戸と柱の間に隙間ができてしまった。水準器で何度も確認しながら作業を進めたので水平に問題はないのだが、ビスの締め具合の強弱が原因(?)で、左右のズレか傾きが生じてしまい、完成は次回まわしになった。

組立作業と同時に物置周辺の林床整備も進め、直径40cm前後のヒノキの枯損木3本他、20数本の枯木や枯れ枝の処理もできたので、周辺は大分明るくなった。

### 【参加者】

斧田一陽 薦田佳一 宮本 廣 杉本佳英 真子和久 倉谷邦雄 石原  
順子 秦 康夫 武田寿夫 計9名



① 作業前集合写真



② 枯損木除伐 作業前 遠景



③ 枯損木除伐 作業中 遠景



④ 枯損木除伐 作業後 遠景



⑤ 枯損木除伐 作業前 近景



⑥ 枯損木除伐 作業中 近景



⑦ 枯損木除伐 作業後 近景



⑧ 除伐材の整理作業



⑨ 除伐材の整理作業 2



⑩ 物置設置作業 1 水準器で水平を確認しつつ土台作り



⑪ 物置設置作業 2 四隅は 25cm 立方の升口をセメントで固める



⑫ 物置設置作業 3 骨格が完成



⑬ 物置設置作業 4 ようやく完成したが、扉に隙間があり次回手直しが必要



⑭ 作業後集合写真